



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

01011, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11
 тел. (044) 254-33-75; факс: (044) 254-33-11; www.sngc.gov.ua

09.09.09

№ 15-13/5023

На № _____

Голові Національного Екологічного
 Центру України
 Сіренко І.П.

Щодо стану виконання програми
 продовження експлуатації енергоблоків
 у понад проектний термін

Шановний Ігорю Павловичу!

На Ваш запит (№125-1/85 від 20.08.2009) щодо стану виконання програми продовження експлуатації діючих енергоблоків АЕС у понадпроектний термін повідомляємо про наступне

Пілотними з точки зору продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС у понадпроектний термін є енергоблоки РАЕС- 1,2 (типу ВВЕР-440), ЮУАЕС-1 (ВВЕР-1000, несерійний) та ЗАЕС-1 (ВВЕР-1000, серійний). Роботи з підготовки енергоблоків АЕС до експлуатації у понадпроектний термін виконуються відповідно до «Комплексної програми робіт з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних станцій», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 263-р. На виконання вимог Держатомрегулювання, ДП «НАЕК «Енергоатом» в 2007 році розроблено та узгоджено плани-графіки робіт з продовження терміну експлуатації енергоблоків № 1, 2 Рівненської АЕС, № 1 Южно-Української АЕС та №1 Запорізької АЕС у понадпроектний термін з конкретними термінами реалізації ключових заходів.

На поточний час на енергоблоках № 1, 2 Рівненської АЕС виконаний обсяг робіт, пов'язаний з оцінкою технічного стану систем та елементів підготовлено та надано до Держатомрегулювання 12 із 14 необхідних розділів Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку №1. Незавершеними залишаються кваліфікація обладнання, заходи з підвищення безпеки та приведення її до вимог норм, правил та стандартів з ЯРБ. Незважаючи на наявне відставання від план-графіку по деяким позиціям, Держатомрегулювання вважає, що на сьогодні все ще зберігається можливість завершити роботи з продовження експлуатації енергоблоку №1 РАЕС до 22. 12.2010, тобто до закінчення проектного терміну його експлуатації.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС продовжуються підготовчі роботи (розробка робочих програм, вибір постачальників послуг, тощо) для проведення

оцінки технічного стану систем та елементів під час планово-попереджувального ремонту 2009 року, при цьому намітилася тенденція із затримкою виконання цих робіт.

З повагою,

Заступник Голови – Головний
державний інспектор з ЯРБ



М. Гашев